



**รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือเต้น

อำเภอมะนัง

จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม
(๑) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะ เวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ ขอรับความช่วยเหลือ และเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				✓	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับ การร้องขอในการช่วยเหลือจาก เกษตรกรในพื้นที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ - ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐		-	-	-	๑ โครงการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน ขอยืมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง	อุดหนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน ขอยืมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๓๔๓,๗๕๓.๕๕	๖,๒๔๖.๔๕	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน ขอยืมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพองแล้วเสร็จ	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณซอยบ้าน นายสมย์มีโชค สุขเอี่ยม หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน	อุดหนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณซอยบ้านนายสมย์มีโชค สุขเอี่ยม หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๔๓,๑๐๒.๘๗	๕๖,๘๙๗.๑๓	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณซอยบ้าน นายสมย์มีโชค สุขเอี่ยม หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม แล้วเสร็จ	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
รวม ๒ โครงการ			๕๕๐,๐๐๐		๒ โครงการ	-	-	-	๔๘๖,๘๕๖.๔๒	๖,๓๐๓.๓๕		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๔ นิ้ว บริเวณหอดึงประปา บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๔ นิ้ว บริเวณหอดึงประปาบ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๔ นิ้ว บริเวณหอดึงประปาบ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม แล้วเสร็จ	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๔ นิ้วบริเวณหอดึงประปา ร.ต. สม อาภาสัตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๔ นิ้ว บริเวณหอดึงประปา ร.ต. สม อาภาสัตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๔ นิ้ว บริเวณหอดึงประปา ร.ต. สม อาภาสัตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน แล้วเสร็จ	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๓	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑๔ นิ้ว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑๔ นิ้ว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑๔ นิ้ว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก แล้วเสร็จ	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างหอดึงประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บริเวณบ้านนายบุญฤทธิ์ ดวงจิตต์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ก่อสร้างหอดึงประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บริเวณบ้านนายบุญฤทธิ์ ดวงจิตต์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๔๓๗,๒๕๓.๘๕	๕๒,๗๔๖.๑๕	ก่อสร้างหอดึงประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บริเวณบ้านนายบุญฤทธิ์ ดวงจิตต์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๕	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยไร่ปาล์ม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยไร่ปาล์ม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๙๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยไร่ปาล์ม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๖	โครงการขยายเขตท่อเมน จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยรางสมอ หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน บริเวณซอยรางสมอ หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	๑๙๕,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน บริเวณซอยรางสมอ หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๗	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณ หอดึงประปาบ้านนางนัม โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้าน นางนัม โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๑๖๕,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้าน นางนัม โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๘	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศาลาอเนกประสงค์บ้าน ทำดินสอพอง บริเวณสนาม กีฬาบ้านทำดินสอพอง หมู่ที่ ๗ บ้านทำดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน	ปรับปรุงห้องน้ำศาลาอเนกประสงค์ บ้านทำดินสอพอง บริเวณสนามกีฬา บ้านทำดินสอพอง หมู่ที่ ๗	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ปรับปรุงห้องน้ำศาลา อเนกประสงค์บ้านทำดินสอพอง บริเวณสนามกีฬา บ้านทำดินสอพอง หมู่ที่ ๗ แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๙	โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน บริเวณอบต. แก่งเสี้ยน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๒๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	ปรับปรุงห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน บริเวณอบต.แก่งเสี้ยน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหอดึงประปาบ้านนาง ระเบียบ โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บริเวณหอดึงประปาบ้าน นางระเบียบ โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๘๔,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บริเวณหอดึงประปา บ้าน นางระเบียบ โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๔ นิ้ว บริเวณบ้านนายแผน ดิษฐ์ภู หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๔ นิ้ว บริเวณบ้านนายแผน ดิษฐ์ภู หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๔ นิ้ว บริเวณบ้านนายแผน ดิษฐ์ภู หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๒	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้านนางระเบียบ โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้านนางระเบียบ โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้านนางระเบียบ โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้านนายสมพงศ์ สันสุข หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้านนายสมพงศ์ สันสุข หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้านนายสมพงศ์ สันสุข หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๔	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้านนายสมัย แซ่มเล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้านนายสมัย แซ่มเล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้านนายสมัย แซ่มเล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๕	โครงการติดตั้งขั้วกันนก โดยรอบอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเลี่ยน	ติดตั้งขั้วกันนกโดยรอบอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเลี่ยน	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	ติดตั้งขั้วกันนกโดยรอบอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งเลี่ยน แล้วเสร็จ	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๖	โครงการต่อเติมห้องศาลา อเนกประสงค์ (เพิ่มเติม)บริเวณศาลา อเนกประสงค์ บ้านทำดินสอพอง หมู่ที่ ๗ บ้านทำดินสอพอง	ต่อเติมห้องศาลาอเนกประสงค์ (เพิ่มเติม) บริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านทำดินสอพอง หมู่ที่ ๗ บ้านทำ ดินสอพอง ตามแบบรูปและ รายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณรายจ่าย ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
๑๗	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณ บ้านนายแผน ดิษฐ์ภู หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บริเวณบ้านนายแผน ดิษฐ์ภู หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก ตามแบบรูปและรายละเอียดของ อบต.แก่งเลี่ยน	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินงบประมาณรายจ่าย ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
๑๘	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณ หอดึงประปาบ้าน นายฉาย พุดเอก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้าน นายฉาย พุดเอก หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง จอก ตามแบบรูปและรายละเอียด ของอบต.แก่งเลี่ยน	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓			๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ผูกพันงบประมาณเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๔๔๕,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙
๑๙	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณ หอดึงประปาบ้าน นายประสงค์ ทับข้า หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้าน นายประสงค์ ทับข้า หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองสองตอน ตามแบบรูปและ รายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓			๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ผูกพันงบประมาณเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๒๐	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้านนายประเสริฐ ชนะเลิศ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้านนายประเสริฐ ชนะเลิศ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก ตามแบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง		✓			๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ผูกพันงบประมาณเบิกจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒๐๔,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาภูักไหม่ง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง	ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาภูักไหม่ง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง ตามแบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
๒๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหอดึงประปา ร.ต. สม อาภาสดี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหอดึงประปา ร.ต. สม อาภาสดี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน ตามแบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
๒๓	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้านนายนิรันดร์ น้อยวิจิตร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดึงประปาบ้านนายนิรันดร์ น้อยวิจิตร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก ตามแบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๒๔	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังประปา ผอ.จำนงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังประปา ผอ.จำนงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพองตามแบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
๒๕	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยนตามแบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน	๒๕๙,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
	รวม ๒๕ โครงการ		๖,๗๓๙,๐๐๐		๑๕ โครงการ	๓ โครงการ	๗ โครงการ	-	๓,๐๖๙,๒๕๓.๘๕	๓,๖๖๙,๗๔๖.๑๕		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปโมค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์ พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	ค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตาม สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๑๗,๗๖๒.๕๑	๒๒,๒๓๗.๔๙	จ่ายเป็นค่าชดเชยค่างาน ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยณัฐดา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๓๑,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยณัฐดา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน น.ส.จุฑาธิป สาวิกัน (เขาคอก) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวาง ท่อคสล.ขนาด ๐.๖๐ – ๑.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๔๙๙,๔๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณซอยบ้าน น.ส.จุฑาธิป สาวิกัน (เขาคอก) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังซอยบ้าน นายอักษกร จอยนอกธนาคุณ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ๕๖๘ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอย บ้านนายอักษกร จอยนอกธนาคุณ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปโมค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์ พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายใจ ประสานเอ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๒๔๑,๖๔๐.๐๐	๘,๓๖๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายใจ ประสานเอ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยศรีทองดี หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๕,๐๐๐	กองช่าง	✓				๘๗,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยศรีทองดี หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมูลศิลป์หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๑๕,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๐๘,๖๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมูลศิลป์หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายพนม คล้ายทอง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๕,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๙๗,๑๕๐.๐๐	๗,๘๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายพนม คล้ายทอง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปโมค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์ พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๙	โครงการจัดทำป้ายชอยภายในหมู่บ้าน บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน	จัดทำป้ายชอยภายในหมู่บ้าน บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	จัดทำป้ายชอยภายในหมู่บ้าน บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐	โครงการจัดทำป้ายชอยภายในหมู่บ้าน บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน	จัดทำป้ายชอยภายในหมู่บ้าน บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	จัดทำป้ายชอยภายในหมู่บ้าน บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายสมศักดิ์ แก่งเสี้ยน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๓๗,๒๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายสมศักดิ์ แก่งเสี้ยน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางปวีณา ขวัญอ่อน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของอบต.แก่งเสี้ยน	๔๓๕,๐๐๐	กองช่าง				✓	๐.๐๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการแล้ว จึงได้โอนเงินงบประมาณทำโครงการอื่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ - ไม่ได้ดำเนินการและโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์ พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายเพชร บุญธรรม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก ต.แก่งเลี่ยน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง				✓	๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการแล้ว จึงได้โอนเงินงบประมาณทำโครงการอื่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ - ไม่ได้ดำเนินการและโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอ สายบ้านหนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน	๓,๒๑๐,๐๐๐	กองช่าง				✓	๐.๐๐	๓,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการแล้ว จึงได้โอนเงินงบประมาณทำโครงการอื่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ - ไม่ได้ดำเนินการและโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรางสมอ ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรางสมอ ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเลื้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์ พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายบุญธรรมแสงรักษาทรัพย์ (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายบุญธรรมแสงรักษาทรัพย์ (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก้งเลื้อย	๒๖๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อเหลี่ยมชนิดหลายช่อง บริเวณข้างร้านโชคสมพงศ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อเหลี่ยมชนิดหลายช่อง บริเวณข้างร้านโชคสมพงศ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน ตามแบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก้งเลื้อย	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางชุม พระแท่น หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดของ อบต.แก้งเลื้อย	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปโค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์ พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย บ้านนายฉาย พุดเอก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดของ งบต.แก่งเลี่ยน	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย บ้านนายสำเนา ปราดเปรียว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดของ งบต.แก่งเลี่ยน	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
๒๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร ขอย ทองใบพัฒนา หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร พร้อมซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดของ งบต.แก่งเลี่ยน	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
	รวม ๒๑ โครงการ		๙,๐๐๐,๐๐๐		๑๑ โครงการ	-	๗ โครงการ	๓ โครงการ	๑,๙๐๔,๓๑๒.๕๑	๗,๐๙๕,๖๘๗.๔๙		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ในการการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์	๒,๕๐๐	สำนักปลัด	✓				๒,๔๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	ประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชน ที่ขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				✓	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้รับการร้องขอในการช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาผู้สูงอายุ เยาวชน กลุ่มสตรีและผู้ที่พิการ	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ พัฒนาด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ เยาวชน กลุ่มสตรี และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างรายได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๒๘,๒๓๒.๐๐	๑,๗๖๘.๐๐	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาผู้สูงอายุ เยาวชน กลุ่มสตรีและผู้พิการ	๑ พ.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเครือข่าย	อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและเครือข่าย เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองจากการสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๙๐,๖๙๐.๐๐	๙,๓๑๐.๐๐	อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและเครือข่าย เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองจากการสร้างสุขภาพที่ดี	๑ พ.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๕	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน ที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	๑ พ.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๖	โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสที่มีความขัดสน ผิดเคือง หรือผู้ประสบภัย อุทกภัย วาตภัย หรือผู้เจ็บป่วยอนาถาที่ได้รับความทุกข์ยาก ฯลฯ	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘
	รวม ๖ โครงการ		๑๔๗,๕๐๐		๕ โครงการ	-	-	๑ โครงการ	๑๖๖,๔๐๒.๐๐	๒๑,๐๙๘.๐๐		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์
(๒) แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และขึ้นทะเบียนรับสิทธิกับอบต.แก่งเลี่ยน จำนวน ๑๒ เดือน ตามเกณฑ์อายุ	๘,๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๘,๑๖๗,๑๐๐.๐๐	๓๓๒,๙๐๐.๐๐	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และขึ้นทะเบียนรับสิทธิกับอบต.แก่งเลี่ยน จำนวน ๑๒ เดือน ตามเกณฑ์อายุ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียนรับสิทธิกับอบต.แก่งเลี่ยน โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน ผู้พิการอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป คนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๑,๙๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๑,๙๕๒,๔๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียนรับสิทธิกับอบต.แก่งเลี่ยน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนรับสิทธิกับอบต.แก่งเลี่ยน จำนวนคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๗๒,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๖๗,๖๐๐	๔,๔๐๐	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนรับสิทธิกับอบต.แก่งเลี่ยนจำนวนคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๔	เงินสำรองจ่าย	ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม ฯลฯ	๖๕๙,๐๑๑	สำนักปลัด	✓				๓๘๗,๒๖๑.๔๔	๒๗๑,๗๔๙.๕๖	ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
	รวม ๔ โครงการ		๑๑,๑๙๑,๐๑๑		๔ โครงการ	-	-	-	๑๐,๕๗๔,๓๖๑.๔๔	๖๑๖,๖๔๙.๕๖		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี

(๑) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	๓๗๐,๔๔๐	สำนักปลัด	✓				๓๖๐,๙๙๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งเลี่ยน	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	๑๑๐,๔๓๒	สำนักปลัด	✓				๙๖,๖๒๘.๐๐	๑๓,๘๐๔.๐๐	ค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเลี่ยน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเลี่ยน	๑๑,๒๐๐	สำนักปลัด	✓				๔,๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเลี่ยน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเลี่ยน	จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	๑๖,๒๔๐	สำนักปลัด	✓				๖,๖๗๐.๐๐	๙,๕๗๐.๐๐	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี
(๑) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าเครื่องแบบ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเสี้ยน	จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	๑๘,๒๐๐	สำนักปลัด	✓				๗,๔๗๕.๐๐	๑๐,๗๒๕.๐๐	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเสี้ยน	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	๒๗,๔๔๐	สำนักปลัด	✓				๑๑,๒๗๐.๐๐	๑๖,๑๗๐.๐๐	ค่าสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเสี้ยน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน โครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าสถานที่จัดงาน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๙๕,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘
๘	โครงการหุ้มน้อยเรียนรู้สู่โลก กว้าง สร้างสายใยรัก ครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน โครงการหุ้มน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง สร้างสายใยรักครอบครัว เช่น ค่า จัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าเอกสาร	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๖๓,๖๔๐.๐๐	๓๖,๓๖๐.๐๐	ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการหุ้มน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง สร้าง สายใยรักครอบครัว	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี

(๑) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๙	ค่าอาหารเสริม (นม)	- สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งเสี้ยน จำนวน ๒๖๐ วัน - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต.แก่ง เสี้ยน จำนวน ๑ โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านหนองสอง ตอน จำนวน ๒๖๐ วัน	๕๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งเสี้ยน และโรงเรียนบ้านหนองสอง ตอน จำนวน ๒๖๐ วัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาส่งเสริม อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองสองตอน	สนับสนุนสถานศึกษาของหน่วยงานอื่น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็น ค่าอาหารกลางวันจัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ – ป.๖ โรงเรียนบ้าน หนองสองตอน อัตรามื้อละ ๒๒ บาท/ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๓๔๖,๔๐๐	สำนักปลัด	✓				๑,๒๐๒,๘๕๐.๐๐	๑๔๓,๕๕๐.๐๐	ค่าอาหารกลางวันจัดสรรให้ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ – ป.๖ โรงเรียนบ้านหนองสอง ตอน อัตรามื้อละ ๒๒ บาท/ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
	รวม ๑๐ โครงการ		๒,๖๗๐,๓๕๒		๑๐ โครงการ	-	-	-	๒,๔๑๙,๓๒๓.๐๐	๒๕๑,๐๒๙.๐๐		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๓ กลยุทธ์ การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ พระเจ้านอวนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	การดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัข/แมว) ใน พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อัตราตัวละ ๖ บาท/ปี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า นอวนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕,๑๐๐	สำนักปลัด	✓				๒,๐๓๗.๐๐	๓,๐๖๓.๐๐	สำรวจสุนัขและแมว ในเขต พื้นที่ในความรับผิดชอบของ อบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๔ หมู่บ้าน จำนวน ๖๗๙ ตัว	๑ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ พระเจ้านอวนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ อุปกรณ์ เพื่อฉีดให้กับสัตว์ (สุนัข/แมว) ที่ขึ้นทะเบียน ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ พระเจ้านอวนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๙,๕๐๐	สำนักปลัด	✓				๒๓,๗๖๕.๐๐	๓๕,๗๓๕.๐๐	๑. สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ใน ความรับผิดชอบของอบต.แก่ง เสี้ยนจำนวน ๔ หมู่บ้านที่ได้ สำรวจและขึ้นทะเบียน ๒. จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ ได้รับการสำรวจและขึ้น ทะเบียน	๑ พ.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๓ กลยุทธ์ การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขต รับผิดชอบ อบต.แก่งเลี่ยน จำนวน ๔ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมกับปัญหาและ บริบทของพื้นที่	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สนับสนุนงบประมาณอุดหนุน การดำเนินการจำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองสองตอน หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองจอก และหมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ ส.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
	รวม ๓ โครงการ		๑๔๔,๖๐๐		๓ โครงการ	-	-	-	๘๕,๘๐๒.๐๐	๕๘,๗๙๘.๐๐		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๓ กลยุทธ์ การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
(๒) แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. แก่งเสี้ยน เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาล เบื้องต้นที่จำเป็นต่อสุขภาพของประชาชน โดยตั้งสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า ๒๐ ล้านบาท โดยคิดจากเงินที่ได้รับการจัดสรรของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน สปสช. ต่อหัวประชากรในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน	๑๕๕,๗๐๐	สำนักปลัด	✓				๑๕๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	สมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า ๒๐ ล้านบาท โดยคิดจากเงินที่ได้รับการจัดสรรของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน สปสช. ต่อหัวประชากรในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
	รวม ๑ โครงการ		๑๕๕,๗๐๐		๑ โครงการ	-	-	-	๑๕๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๔ กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้การเอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	อบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติแก่เด็กและเยาวชนเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะในการช่วยเหลือตัวเอง การเอาชีวิตรอดจากภัยต่างๆ จำนวน ๕๒ คน	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๒๙,๙๙๔.๐๐	๑๐,๐๐๖.๐๐	อบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติแก่เด็กและเยาวชนเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะในการช่วยเหลือตัวเอง การเอาชีวิตรอดจากภัยต่างๆ	๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี	เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่กลางในการรวบรวมข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๓๕,๘๑๓.๙๔	๔,๑๘๖.๐๖	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือประชาชนที่ร้องขอในการฟื้นฟู เยียวยา และบรรเทาผลกระทบของประชาชนด้านสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน จำนวน ๔ หมู่บ้าน	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๕๐,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	ช่วยเหลือประชาชนในการฟื้นฟู เยียวยา และบรรเทาผลกระทบของประชาชนด้านสาธารณสุขตามระเบียบในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.แก่งเลี่ยน จำนวน ๔ หมู่บ้าน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๔ กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๔	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก (เพิ่มเติม)	ติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๖ ตัว	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๖ ตัว แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเลี่ยน	ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม จำนวน ๑๖ ตัว	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม จำนวน ๑๖ ตัว แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม (เพิ่มเติม) บริเวณจุดสามแยกโรงเรียนบ้านหนองปลวก ตามจุดและแยกโรงเรียนบ้านหนองปลวก	ดำเนินการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม (เพิ่มเติม) บริเวณจุดสามแยกโรงเรียนบ้านหนองปลวก ตามจุดและแยกโรงเรียนบ้านหนองปลวก	๑๙๕,๑๐๐	สำนักปลัด			✓		๐.๐๐	๑๙๕,๑๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
๗	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม (เพิ่มเติม) บริเวณจุดซอยทองใบพัฒนา	ดำเนินการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม (เพิ่มเติม) บริเวณจุดซอยทองใบพัฒนา ตามจุดและรายละเอียดของ อบต.แก่งเลี่ยน	๑๙๕,๙๐๐	สำนักปลัด			✓		๐.๐๐	๑๙๕,๙๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๔ กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๘	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง (เพิ่มเติม) บริเวณจุดบ้านนางบุญช่วย ใจกล้า	ดำเนินการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง (เพิ่มเติม) บริเวณจุดบ้านนางบุญช่วย ใจกล้า ตามจุดและรายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน	๑๔๑,๖๐๐	สำนักปลัด			✓		๐.๐๐	๑๔๑,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
๙	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง (เพิ่มเติม) บริเวณจุดบ้านนางอรัญญา ไชยะอาด	ดำเนินการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง (เพิ่มเติม) บริเวณจุดบ้านนางอรัญญา ไชยะอาด ตามจุดและรายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน	๙๒,๔๐๐	สำนักปลัด			✓		๐.๐๐	๙๒,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
	รวม ๙ โครงการ		๑,๗๖๕,๐๐๐		๕ โครงการ	-	๔ โครงการ	-	๑,๑๑๒,๓๐๗.๙๔	๖๕๒,๖๙๒.๐๖		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระน้ำสนามกีฬา บริเวณสนามกีฬามูลนิธิ ทำดินสอพอง หมู่ที่ ๗ บ้านทำดินสอพอง	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำสนามกีฬา บริเวณสนามกีฬามูลนิธิ ทำดินสอพอง หมู่ที่ ๗ บ้านทำดินสอพอง ตาม รายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยนกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระยะเวลา การใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
๒	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทำดินสอพอง	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทำดินสอพอง	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓				๑๙๕,๗๙๐.๐๐	๔,๒๑๐.๐๐	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้าน ทำดินสอพอง แล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
	รวม ๒ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐		๑ โครงการ	-	๑ โครงการ	-	๑๙๕,๗๙๐.๐๐	๓๐๔,๒๑๐.๐๐		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 (วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 (๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมพลังให้ชุมชนตำบลแก่งเลี่ยน	จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมพลังให้ชุมชนตำบลแก่งเลี่ยน โดยการแข่งขันกีฬา/กีฬาพื้นบ้าน โดยมีเป้าหมาย ผู้บริหาร , สมาชิกสภา , เจ้าหน้าที่ , อสม. , ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เยาวชน ผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนทั่วไป	๙๓,๔๙๒	สำนักปลัด	✓				๙๓,๔๘๐.๐๐	๑๒.๐๐	จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมพลังให้ชุมชนตำบลแก่งเลี่ยน โดยการแข่งขันกีฬา/กีฬาพื้นบ้าน	๑ มี.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการแข่งขันกีฬาแก่งเลี่ยนสัมพันธ์	ค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการแข่งขันกีฬาแก่งเลี่ยนสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด				✓	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง จึงได้โอนเงินงบประมาณทำเป็นโครงการอื่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ - ไม่ได้ดำเนินการและโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
รวม ๒ โครงการ			๑๙๓,๔๙๒		๑ โครงการ	-	-	๑ โครงการ	๙๓,๔๘๐.๐๐	๑๐๐,๐๑๒.๐๐		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยตกค้าง บ่อขยะเชิงเขาทอง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างบ่อขยะเชิงเขาทอง หมู่ ๕ บ้านหนองจอก	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		๐.๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระยะเวลา การใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
	รวม ๑ โครงการ		๑๑,๐๐๐,๐๐๐		-	-	๑ โครงการ	-	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง โดยเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม/ การดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่า มหรสพ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสถานที่จัด งาน ค่าเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่า ตกแต่งสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวกับการ จัดงาน	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทงแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายโครงการ	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗
๒	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	ดำเนินโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายใน กิจกรรม/การดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่าย ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า สถานที่จัดงาน ค่าเช่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวกับการจัดงาน	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				๑๔๖,๙๖๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	ดำเนินโครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์แล้วเสร็จ ตามเป้าหมายโครงการ	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘
	รวม ๒ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐		๒ โครงการ	-	-	-	๒๙๔,๙๖๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชาคมระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบล เพื่อให้ประชาชน/ สัตว์ส่วนประชาคมมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ประชาคมติร่วมกัน	๔,๐๐๐	สำนักปลัด				✓	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากดำเนินการโดยไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
รวม ๑ โครงการ			๔,๐๐๐		-	-	-	๑ โครงการ	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐		

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

๖.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าเทคโนโลยี
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐	๒๐๐,๐๐๐	กองคลัง				✓	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ - ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๑ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐		-	-	-	๑ โครงการ	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		